

Eigenüberwachungsprotokoll für gelbe Fahrbahnmarkierungsfolien

A.) Verlegedatum _____ Liegedauer / voraussichtliche Demarkierung _____

B.) Lage der Baustelle

Klassifizierung der Straße und Ortsbezeichnung/Anschlussstelle _____

Kilometrierung/Netzknoten von km bis km / von NK bis NK _____

FahrbahndeckenartOffenporiger Asphalt ☐Splittmastix ☐Lärmoptimierter Splittmastix ☐Beton ☐Gussasphalt ☐andere ☐

Zustand der Fahrbahn

neu ☐alt ☐**Unterstützende Maßnahmen zur Verlegung der Folie**kehren ☐trocknen ☐wärmen (Heiztrockner) ☐**C.) Wetterbedingungen**Tag-Baustelle ☐Nacht-Baustelle ☐

letzter Regen vor _____ Tagen

Mess-Zeitraum 1 _____ .00h

Mess-Zeitraum 2 _____ .00h

Mess-Zeitraum 3 _____ .00h

Mess-Zeitraum 4 _____ .00h

Luft (°C) _____

Boden (°C) _____

Luftfeuchtigkeit (%) _____

D.) Angaben zur Verkehrsführung (z.B. 4+0/3+1 usw. oder Regelplan gem. RSA) _____

Folientyp _____ Folienbreite (cm) _____ Gesamtlänge _____

Batch-Nummern (siehe Rollenkerne) _____

Grundierung Typ _____

Sprühgerät ☐Rolle ☐Andruck Roller (>90 kg) ☐

andere Art des Andrucks _____

Streckenfreigabe

gleicher Tag ☐

nach _____ Tagen

E.) Bemerkungen _____Der/Die Unterzeichner bestätigt/bestätigen, dass die Folienmarkierung gem. den Verlegerichtlinien der BRITE-LINE EUROPE GmbH appliziert wurde._____
Unterschrift (AG)_____
Unterschrift (AN)